【架空】令和8年度 2号炉定期整備工事　実施工程表（予定）

工事場所：【架空】みどり台クリーンセンター 2号炉系　　提出日 R8.9.18

予定工期：令和8年10月5日（月）～ 令和8年10月16日（金）　12日間（炉停止期間中は土日も作業）

施　　工：【架空】みどり保全

No.	工種	機器名称〔番号〕	作業内容	人員（人/日）	日数	延人員（人）	令和8年10月												備考
							5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	
1	燃焼設備	2号炉ストーカ〔STK-2〕	定期整備（分解）	4	12	48													
2	燃焼設備	2号炉焼却炉本体〔FNC-2〕	定期整備（分解）	4	12	48													
3	燃焼ガス冷却設備	2号炉ボイラ〔BLR-2〕	定期整備（分解）	4	12	48													
4	排ガス処理設備	2号炉集じん装置〔BGF-2〕	排ガス処理設備の点検	2	12	24													
5	排ガス処理設備	2号炉HCL、SOx 除去設備〔DSC-2〕	排ガス処理設備の点検	2	12	24													
6	排ガス処理設備	2号炉NOx 除去設備〔NXR-2〕	排ガス処理設備の点検	1	12	12													
7	通風設備	2号炉押込送風機〔FDF-2〕	通風機の分解整備	3	12	36													
8	通風設備	2号炉誘引通風機〔IDF-2〕	通風機の分解整備	3	12	36													
			延人員 計			**276**													

凡例：塗りつぶしの帯＝作業予定日。人員は 1 日あたりの配置予定、延人員＝人員×日数（1 人 1 日 8 時間）。

※ 誘引通風機（1号炉）の取替は本工程に含まない（R9.2 別途施工予定）。