【架空】令和5年度 定期整備工事 作業報告書

工事名	令和5年度 みどり台クリーンセンター 1・2号炉及び共通設備 定期整備工事
工　期	令和5年8月31日 ～ 令和5年10月11日
受注者	【架空】みどり保全
発注者	【架空】みどり台市 環境部

１．作業実績

No.	区分	機器名称	機器番号	作業内容	着手	完了	日数	工数(人日)
1	1号炉	ストーカ	STK-1	定期整備（分解）	R5.8.31	R5.9.11	12	24.0
2	1号炉	焼却炉本体	FNC-1	定期整備（分解）	R5.8.31	R5.9.11	12	48.0
3	1号炉	ボイラ	BLR-1	定期整備（分解）	R5.8.31	R5.9.11	12	36.0
4	1号炉	集じん装置	BGF-1	排ガス処理設備の点検	R5.8.31	R5.9.11	12	36.0
5	1号炉	HCL、SOx 除去設備	DSC-1	排ガス処理設備の点検	R5.8.31	R5.9.11	12	12.0
6	1号炉	NOx 除去設備	NXR-1	排ガス処理設備の点検	R5.8.31	R5.9.11	12	36.0
7	1号炉	押込送風機	FDF-1	通風機の分解整備	R5.8.31	R5.9.11	12	48.0
8	1号炉	誘引通風機	IDF-1	通風機の分解整備	R5.8.31	R5.9.11	12	36.0
9	共通	蒸気復水器	CND	全炉休止中のタービン系の分解整備	R5.9.14	R5.9.27	14	56.0
10	共通	蒸気タービン発電設備	TBN	全炉休止中のタービン系の分解整備	R5.9.14	R5.9.27	14	84.0
11	共通	電気・計装設備 一式	SUB/GEN/DCS	全炉休止中の電気・計装の点検	R5.9.14	R5.9.27	14	154.0
12	2号炉	ストーカ	STK-2	定期整備（分解）	R5.9.30	R5.10.11	12	24.0
13	2号炉	焼却炉本体	FNC-2	定期整備（分解）	R5.9.30	R5.10.11	12	36.0
14	2号炉	ボイラ	BLR-2	定期整備（分解）	R5.9.30	R5.10.11	12	48.0
15	2号炉	集じん装置	BGF-2	排ガス処理設備の点検	R5.9.30	R5.10.11	12	24.0
16	2号炉	HCL、SOx 除去設備	DSC-2	排ガス処理設備の点検	R5.9.30	R5.10.11	12	12.0
17	2号炉	NOx 除去設備	NXR-2	排ガス処理設備の点検	R5.9.30	R5.10.11	12	24.0
				合　計				738.0

※ 工数は延べ人日（1人日＝8時間）。日数は暦日（休工日を含む）。
※ 電気・計装設備（受変電配電設備・発電機・DCS）は全炉休止期間中に一括して点検したため一式で記載。