作業報告書

工事名	令和7年度 【架空】霧野台清掃工場 1号炉定期整備工事
契約番号	R7-018
対象設備	1号炉 全般（工程）　（1号炉）
作業期間	令和7年5月12日 ～ 令和7年6月6日　（26日間）
作業工数	延べ 192 人工
施工業者	架空プラント整備㈱

No.	工程	開始日	終了日	備考
1	立下げ・炉内冷却	R7.5.12	R7.5.14	
2	ダイオキシン類作業前測定・養生	R7.5.15	R7.5.15	
3	火格子 点検・部分取替	R7.5.15	R7.5.21	
4	付着物除去	R7.5.16	R7.5.16	
5	足場組立	R7.5.17	R7.5.17	
6	廃熱ボイラ 性能検査受検整備	R7.5.19	R7.5.26	
7	誘引通風機 分解整備	R7.5.26	R7.5.30	
8	足場解体	R7.6.3	R7.6.3	
9	養生撤去・作業後測定	R7.6.4	R7.6.4	
10	空打ち試運転	R7.6.5	R7.6.5	
11	立上げ	R7.6.6	R7.6.6	

特記事項：

施工業者　架空プラント整備㈱　現場代理人　（印）　　監督員　確認印

作業報告書

工事名	令和7年度 【架空】霧野台清掃工場 1号炉定期整備工事
契約番号	R7-018
対象設備	火格子（G-110）　（1号炉）
作業期間	令和7年5月15日 ～ 令和7年5月21日　（7日間）
作業工数	延べ 27 人工
施工業者	架空炉材工業㈱

No.	作業項目	数量	結果・所見	備考
1	火格子 摩耗測定	60枚	許容値内 52枚／要取替 8枚	
2	火格子 部分取替	8枚	取替完了	
3	駆動装置 油圧ユニット点検	1式	良	
4	ストローク調整	1式	調整済	

特記事項：

施工業者　架空炉材工業㈱　現場代理人　（印）　　監督員　確認印

作業報告書

工事名	令和7年度 【架空】霧野台清掃工場 1号炉定期整備工事
契約番号	R7-018
対象設備	廃熱ボイラ（B-120）　（1号炉）
作業期間	令和7年5月19日 ～ 令和7年5月26日　（8日間）
作業工数	延べ 28 人工
施工業者	架空ボイラ保全㈱

No.	作業項目	数量	結果・所見	備考
1	水管 肉厚測定（第1パス）	120点	最小 4.6mm（基準 4.0）	
2	水管 肉厚測定（第2パス）	96点	最小 4.9mm	
3	過熱器管 肉厚測定	64点	最小 4.2mm 要監視	
4	ドラム内部 点検	1式	スケール付着 軽微	
5	安全弁 分解整備	2台	吹出し試験 良	
6	水面計 分解整備	2台	良	
7	給水逆止弁 点検	1台	弁座 すり合わせ	
8	ブロー弁 点検	4台	1台 グランド増締め	
9	スートブロワ 点検	6台	No.4 ノズル取替	
10	炉壁管 目視点検	1式	異常なし	
11	耐火物 点検	1式	一部補修（0.5㎡）	
12	内部清掃	1式	完了	

次ページへ続く

作業報告書（続き）

前ページから続く

No.	作業項目	数量	結果・所見	備考
13	水圧試験	1式	良	
14	性能検査 受検	1式	合格（R7.5.26）	

特記事項：

施工業者　架空ボイラ保全㈱　現場代理人　（印）　　監督員　確認印

作業報告書

工事名	令和7年度 【架空】霧野台清掃工場 1号炉定期整備工事
契約番号	R7-018
対象設備	誘引通風機（F-150）　（1号炉）
作業期間	令和7年5月26日 〜 令和7年5月30日　（5日間）
作業工数	延べ 28 人工
施工業者	架空送風機サービス㈱

No.	作業項目	数量	結果・所見	備考
1	分解	1台	—	
2	羽根車 点検	1式	摩耗 軽微	
3	動釣合い修正	1式	振動 2.1→0.8mm/s	
4	軸受交換	2個	取替完了	
5	組立・芯出し	1式	良	
6	試運転	1式	良	

特記事項：

施工業者　架空送風機サービス㈱　現場代理人　（印）　　監督員　確認印