【架空】汐見川衛生センター　機器台帳（完成図書 第2編 機器仕様 抜粋）

竣工 平成10年3月

No.	設備・機器名称	機器番号	数量	主要仕様	設置年月	製造者	備考
1	受入・貯留設備						
1-1	受入口	R-101	2基	電動開閉扉 W1.2m	平成10年3月	架空機工㈱	
1-2	沈砂除去装置	R-102	1基	スクリュー式 0.5㎥/h	平成10年3月	架空機工㈱	
1-3	破砕機	R-103	1台	二軸せん断式 5.5kW	平成10年3月	架空機工㈱	H22 刃物取替
1-4	ドラムスクリーン	R-104	2台	目幅 1.0mm 1.5kW	平成10年3月	架空スクリーン㈱	
1-5	受入貯留槽	R-105	1槽	RC造 有効容量 240㎥	平成10年3月	—	
1-6	貯留槽撹拌ブロワ	R-106	2台	ルーツ式 7.5kW	平成10年3月	架空ブロワ㈱	1台予備
2	主処理設備（膜分離高負荷生物脱窒）						
2-1	生物反応槽	M-201	1槽	RC造 有効容量 960㎥	平成10年3月	—	
2-2	曝気ブロワ	M-202	3台	ターボ式 37kW	平成10年3月	架空ブロワ㈱	2台運転 1台予備
2-3	循環ポンプ	M-203	2台	水中ポンプ 11kW	平成10年3月	架空ポンプ製作所	
2-4	浸漬膜ユニット	M-204	8ﾕﾆｯﾄ	平膜 公称孔径 0.4μm	平成27年10月	架空膜技研㈱	H27 全数更新
3	高度処理設備						

（次頁へ続く）

【架空】汐見川衛生センター　機器台帳（完成図書 第2編 機器仕様 抜粋）

竣工 平成10年3月

No.	設備・機器名称	機器番号	数量	主要仕様	設置年月	製造者	備考
3-1	活性炭吸着塔	A-301	2基	下向流 充填量 6㎥	平成10年3月	架空水処理㈱	
4	汚泥処理設備						
4-1	汚泥脱水機	S-401	2台	スクリュープレス 30kg-DS/h	平成10年3月	架空脱水機㈱	
4-2	汚泥乾燥機	S-402	1台	間接加熱式 150kg/h	平成27年10月	架空乾燥機㈱	H27 増設
5	脱臭設備						
5-1	脱臭ファン	D-501	2台	ターボファン 22kW	平成10年3月	架空送風機㈱	
5-2	生物脱臭塔	D-502	1基	充填塔式 120㎥/min	平成10年3月	架空水処理㈱	
6	電気設備						
6-1	受変電設備	E-601	1式	6.6kV 1回線受電 750kVA	平成10年3月	架空電機㈱	
6-2	非常用発電機	E-602	1台	ディーゼル 200kVA	平成10年3月	架空発電機㈱	
6-3	中央監視装置	E-603	1式	監視盤・PLC	令和元年12月	架空制御㈱	R元 更新