【架空】1号炉 定期整備工事 完了報告書

葦原クリーンプラザ（架空の施設）　令和7年度

工事件名：令和7年度 葦原クリーンプラザ 1号炉定期整備工事

工　　期：R7.5.12 〜 R7.6.6

請 負 者：蒼炉エンジニアリング㈱（架空）

下表の延べ人工は、元請と協力会社の作業員の延べ人数（1 人 1 日 = 1 人工）。

１．作業実績一覧

No.	機器	作業内容	着手	完了	日数	延べ人工	備考
	【付帯作業（停止・準備）】						
1	焼却炉	立下げ	5/12	5/12	1	3.0	
2	焼却炉	炉内冷却	5/13	5/14	2	4.0	
3	焼却炉	ダイオキシン類 作業前測定・養生	5/15	5/15	1	2.0	群青分析センター
4	焼却炉	付着物除去（クリンカ・灰）	5/16	5/17	2	11.0	
5	焼却炉	足場組立	5/17	5/18	2	8.0	
	【燃焼設備】						
6	ごみ供給装置	給じん装置整備	5/18	5/21	4	10.0	
7	火格子	火格子取替（一部）	5/19	5/24	6	28.5	
8	耐火物	部分補修	5/21	5/26	6	26.0	
	小　計（燃焼設備）					92.5	
	【灰出し設備】						
9	灰押出装置	点検整備	5/19	5/21	3	11.0	
	小　計（灰出し設備）					11.0	
	【燃焼ガス冷却設備】						
10	廃熱ボイラ	性能検査受検整備（ボイラー則）	5/22	5/28	7	22.0	翠ボイラ技研
11	ボイラ給水ポンプ No.1	分解整備	5/20	5/22	3	10.0	翠ボイラ技研
	小　計（燃焼ガス冷却設備）					32.0	
	【排ガス処理設備】						
12	ろ過式集じん器	ろ布取替	5/24	5/28	5	26.5	
	小　計（排ガス処理設備）					26.5	
	【通風設備】						
13	押込送風機	点検	5/18	5/19	2	4.0	
14	誘引送風機	軸受・インペラ点検	5/20	5/22	3	6.0	
	小　計（通風設備）					10.0	
	【付帯作業（復旧・立上げ）】						
15	焼却炉	足場解体	6/1	6/2	2	12.5	

（前ページから続く）

No.	機器	作業内容	着手	完了	日数	延べ人工	備考
16	焼却炉	養生撤去・作業後測定	6/3	6/3	1	6.0	群青分析センター
17	焼却炉	空打ち試運転	6/4	6/5	2	6.0	
18	焼却炉	立上げ	6/6	6/6	1	2.0	
	合　計					198.5	

注）日数は着手日から完了日までの暦日数。小計・合計は延べ人工の和。

2．主要部品の取替実績

No.	部品名	数量	単位	取替箇所	関連の作業 No.
1	可動火格子	48	枚	乾燥段・燃焼段	No.7
2	耐火れんが（SK-34 相当）	2.4	t	燃焼室側壁	No.8
3	ろ布	1,260	本	全 6 室	No.12
4	メカニカルシール	1	組	ボイラ給水ポンプ No.1	No.11
5	軸受	2	個	誘引送風機 両側	No.14