【架空】天鏡台浄水場　機器台帳

（竣工 平成10年3月。以後の更新・増設は設置年月と備考に記す。数量は場内の全数）

番号	設備・機器名称	機器番号	数量	主な仕様	製造者	設置年月	備考
1.	取水設備						
1.1	取水ゲート	IG-1	1門	鋼製ローラゲート 幅3.0m×高2.5m 電動	山吹機工	平成10年3月	
1.2	除塵機	IS-1	1基	前面降下背面掻揚式 水路幅3.0m 1.5kW	山吹機工	平成10年3月	
1.3	取水ポンプ	IP-1〜3	3台	立軸斜流ポンプ φ500mm×28m³/min×18m×132kW	鷺ポンプ製作所	平成10年3月	うち 1 台予備
1.4	取水ポンプ用電動機	IP-1M〜3M	3台	かご形三相誘導電動機 132kW 6P 3.3kV	常盤電機	平成10年3月	
1.5	取水流量計	FI-101	1台	電磁流量計 φ900mm	空色計装	平成10年3月	
2.	薬品注入設備						
2.1	PAC 貯留槽	CT-1・2	2基	FRP製 30m³	萌葱化工機	平成10年3月	
2.2	PAC 注入ポンプ	CP-1・2	2台	ダイヤフラム式 0.1〜1.2L/min 0.2kW	萌葱化工機	平成20年3月	平成20年 更新
2.3	次亜塩素酸ナトリウム貯留槽	HT-1	1基	FRP製 10m³	萌葱化工機	平成10年3月	
2.4	次亜注入ポンプ	HP-1・2	2台	ダイヤフラム式 0.05〜0.6L/min 0.1kW	萌葱化工機	平成10年3月	
3.	沈殿設備						
3.1	フロック形成池 撹拌機	FM-1・2	2基	横軸パドル式 3段 2.2kW×3	山吹機工	平成10年3月	1系・2系
3.2	沈殿池 汚泥かき寄せ機	SC-1・2	2基	チェーンフライト式 池幅8.0m×長さ60m 0.75kW	山吹機工	平成10年3月	1系・2系
3.3	排泥弁	SV-1〜8	8台	電動偏心構造弁 φ200mm	山吹機工	平成10年3月	
4.	ろ過設備						
4.1	急速ろ過池 表洗装置	SW-1〜4	4基	固定式表面洗浄 ノズル式	山吹機工	平成10年3月	No.1〜4池
4.2	ろ過池 流量調節弁	FV-1〜4	4台	電動バタフライ弁 φ400mm	山吹機工	平成10年3月	

（前頁より続く）

番号	設備・機器名称	機器番号	数量	主な仕様	製造者	設置年月	備考
4.3	逆洗ポンプ	BW-1・2	2台	横軸両吸込渦巻ポンプ φ350mm×18m³/min×12m×55kW	鶯ポンプ製作所	平成10年3月	
4.4	逆洗用空気ブロワ	AB-1	1台	ルーツブロワ 12m³/min 30kW	鶯ポンプ製作所	平成10年3月	
5.	送水設備						
5.1	配水池		2池	RC造 有効容量 各9,000m³	—	平成10年3月	
5.2	送水ポンプ	SP-1〜4	4台	横軸両吸込渦巻ポンプ φ450mm×20m³/min×45m×200kW	鶯ポンプ製作所	平成10年3月	No.4 は平成24年3月 増設
5.3	送水ポンプ用電動機	SP-1M〜4M	4台	かご形三相誘導電動機 200kW 4P 3.3kV	常盤電機	平成10年3月	No.4 は平成24年3月
5.4	送水流量計	FI-201	1台	電磁流量計 φ800mm	空色計装	平成10年3月	
5.5	送水圧力計	PI-201	1台	ダイヤフラム式 0〜1.0MPa	空色計装	平成10年3月	
6.	排水処理設備						
6.1	排水池		1池	RC造 有効容量 600m³	—	平成10年3月	
6.2	濃縮槽 汚泥かき寄せ機	TC-1	1基	中心駆動懸垂式 φ12m 0.4kW	山吹機工	平成10年3月	
6.3	加圧脱水機	DW-1	1台	フィルタープレス ろ室 80室	萌葱化工機	平成17年3月	平成17年 新設
6.4	脱水ケーキ搬出コンベヤ	CV-1	1台	ベルトコンベヤ 幅600mm 2.2kW	山吹機工	平成17年3月	
7.	電気設備						
7.1	受変電設備		1式	6.6kV 受電 1回線 変圧器 1,500kVA×2	常盤電設	平成10年3月	
7.2	高圧配電盤		1式	3.3kV 閉鎖配電盤 12面	常盤電設	平成10年3月	
7.3	自家発電設備	EG-1	1台	ディーゼル 500kVA 6.6kV	常盤電設	平成28年3月	平成28年 更新
7.4	無停電電源装置	UPS-1	1台	10kVA 10分	常盤電設	平成28年3月	
8.	計装設備						

（前頁より続く）

番号	設備・機器名称	機器番号	数量	主な仕様	製造者	設置年月	備考
8.1	監視制御設備		1式	分散形制御装置 監視卓 2台	空色計装	平成28年3月	平成28年 更新
8.2	濁度計	TB-1〜3	3台	散乱光式 0〜50度	空色計装	平成10年3月	原水・沈殿・ろ過
8.3	残留塩素計	CL-1	1台	ポーラログラフ式	空色計装	平成10年3月	
8.4	水位計	LI-1〜6	6台	投込式・超音波式	空色計装	平成10年3月	

注）機器番号の「〜」「・」はまとめて書いたもの。製造者は架空の会社。