【架空】令和6年度　2号炉定期整備工事　作業実績報告書

施設名　【架空】みどり台クリーンセンター　　提出日　令和6年10月25日
工事件名　2号炉 定期整備工事
作業期間　令和6年10月5日 ～ 令和6年10月16日（12日間）
受注者　【架空】みどり保全株式会社

番号	設備区分	機器名称	作業項目	作業期間（令和6年）		日数	人員(人/日)	延時間(h)	備考
				自	至				
①	燃焼設備	2号ストーカ	定期整備（分解・清掃・摩耗部品交換）	10/5	10/16	12	4	384	
②		2号焼却炉本体	定期整備（分解・清掃・摩耗部品交換）	10/5	10/16	12	3	288	
③	燃焼ガス冷却設備	2号ボイラ	定期整備（分解・清掃・摩耗部品交換）	10/5	10/16	12	4	384	
④	排ガス処理設備	2号HCL、SOx 除去設備	内部点検・計装校正	10/5	10/16	12	2	192	
⑤		2号NOx 除去設備	内部点検・計装校正	10/5	10/16	12	2	192	
⑥	通風設備	2号押込送風機	分解整備（軸受・羽根車点検）	10/5	10/16	12	3	288	
⑦		2号誘引通風機	分解整備（軸受・羽根車点検）	10/5	10/16	12	4	384	
合　計								2112	

※ 延時間は 人員 × 作業日数 × 8 時間（1 人 1 日 8 時間）で計上した。休日も連続して作業した。
※ 2号炉 集じん装置は本工事の対象外。

上記のとおり報告します。
【架空】みどり保全株式会社　現場代理人　（記名省略）